

# 怀来县鑫盛再生塑料制品厂

## 迁建年产 200 万只塑料筐项目竣工环境保护验收意见

2024 年 11 月 19 日，怀来县鑫盛再生塑料制品厂根据《建设项目环境保护管理条例》，依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、项目环境影响报告和审批部门审批决定等要求组织本项目竣工验收，验收组由建设单位、环评单位、监测单位、设施设计、施工单位、验收报告编制单位和专业技术专家组成。与会专家和代表踏勘了现场，听取了建设单位对项目进展情况、验收报告编制单位对验收报告和监测单位对监测报告的详细介绍，经认真讨论，提出验收意见如下：

### 一、项目建设基本情况

本项目位于河北省张家口市怀来县桑园镇黄营村沙东公路东侧。厂址中心坐标为东经 115°54'28.362"，北纬 40°28'25.081"。

本项目主要建设内容有：项目占地 1049 平方米，建设生产车间、办公室等公辅设施，购置注塑机、破碎机等相关附属设施。项目建成后年产塑料筐 200 万只。

2022 年 4 月张家口众杰科技有限公司为该项目编制了《怀来县鑫盛再生塑料制品厂迁建年产 200 万只塑料筐项目环境影响报告表》并于 2022 年 7 月 6 日得到张家口行政审批局的审批意见，审批文号为张行审立字[2022]361 号。

项目排污许可编号为：92130730MA098TKN36002Z。

### 二、项目变更情况

经现场调查和与建设单位核实，本项目建设情况与环评及批复一致，无变更情况。

### 三、环境保护设施建设情况

#### (1) 废水

项目冷却水循环使用，废水主要为职工生活污水，排入防渗旱厕由环卫部门定期清掏用作农肥。

#### (2) 废气

##### 1、熔融、注塑工序废气

项目熔融、注塑工序产生的非甲烷总烃通过集气罩收集后经有效设施处理后，通过 15m 排气筒排放。

郭志成  
李培文  
代香玲  
李希  
陈子海  
杨俊升

## 2、破碎工序废气

破碎工序粉尘通过集气罩收集后，经布袋除尘器处理，通过 15m 排气筒排放。

### (3) 噪声

项目选用低噪声设备、采取设备基础减振、厂房隔声、加强设备维护、绿化带隔声等措施。

### (4) 固体废弃物

项目职工生活垃圾集中收集，定期交由环卫部门处置。

废包装袋、除尘灰、沉淀池底泥分类收集后，定期交由环卫部门处理。

废气治理过程中产生的废活性炭、废过滤棉、废催化剂集中收集后，暂存于危废间内定期由有资质单位清运处置。

## 四、环保设施监测结果

河北稷邈检测科技有限公司于 2024 年 7 月 16 日至 17 日对破碎工序颗粒物、厂界噪声进行了竣工验收检测，并出具检测报告（报告编号：JMKJ 环检字【2024】第【246】号）。张家口博浩威特环境检测技术服务有限公司对熔融、注塑工序非甲烷总烃、厂界非甲烷总烃、颗粒物进行了检测，并出具检测报告（报告编号：BTYS20240076）。

### 1、废气

经检测，破碎工序废气颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级染料尘浓度标准限值要求。

熔融、注塑工序废气非甲烷总烃排放浓度满足河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表 1 其他行业非甲烷总烃排放最高浓度限值。

无组织颗粒物、非甲烷总烃经封闭厂房、厂区道路硬化、洒水抑尘以及厂区绿化处理后排放。经检测，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 无组织排放标准；非甲烷总烃排放浓度满足河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表 2 中其他企业边界大气污染物浓度限值同时满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表 A-1 限值要求。

### 2、噪声

经检测，项目厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2 类区噪声标准要求。

杨良升 李培文 郭知成 侯金涛 侯金涛 侯金涛 侯金涛

## 五、总量控制

本项目不涉及四项污染物总量控制指标。

## 六、验收结论

项目执行了环保“三同时”制度，落实了污染防治措施；根据现场检查、验收监测及项目竣工环境保护验收报告结果，项目满足环评及批复要求，验收组同意项目通过竣工环境保护验收。

## 七、后续要求

- 1、加强环境保护管理，定期维护环保设施，做到污染物长期、稳定达标排放；
- 2、根据相关环保政策要求，及时规范项目建设内容，完成项目建设内容整改与技术提升，提升污染控制水平。
- 3、进一步完善验收技术文件。

## 八、验收人员信息

见该项目竣工环境保护验收组签字表。

验收组组长：杨俊升

2024年11月19日

侯志峰

戎勇玲

郭斌



李松文

李松文

李松文

## 怀来县鑫盛再生塑料制品厂

### 迁建年产 200 万只塑料筐项目竣工环境保护验收工作组名单

| 会议职务       | 姓名  | 单位                  | 职务/职称 | 签字  |
|------------|-----|---------------------|-------|---|
| 验收组长       | 杨俊升 | 怀来县鑫盛再生塑料制品厂        | 总经理   |    |
| 环境影响报告编制单位 | 郭家成 | 张家口众杰科技有限公司         | 工程师   |    |
| 验收监测机构     | 李培文 | 河北稷邈检测科技有限公司        | 项目负责  |    |
|            | 代秀玲 | 张家口博浩威特环境检测技术服务有限公司 | 项目负责  |    |
| 专业技术专家     | 闫会民 | 河北省环境科学学会           | 高工    |    |
|            | 李浩  | 张家口先行电力设计有限公司       | 高工    |   |
|            | 岳小亮 | 张家口市环境科学研究院         | 高工    |  |
| 验收报告编制单位   | 杨俊升 | 怀来县鑫盛再生塑料制品厂        | 项目负责  |  |
| 设计施工单位     | 侯念海 | 济南乐邻环保科技有限公司        | 负责人   |  |